

Отчет
об итогах реализации инициативного проекта на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: обустройство прилегающей территории к Детской школе искусств.
2. Место реализации инициативного проекта.
 - 2.1. Муниципальный район: Большеуковский.
 - 2.2. Поселение:
 - 2.3. Населенный пункт: село Большие Уки.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
 - 3.1. Типология инициативного проекта: обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры.
 - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. Ленина, 4.
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 15 августа 2024 по 24 сентября 2024 года.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2995622,45	2995622,45	0	0	0
2	Средства местного бюджета, в том числе	308252,00	308252,00	0	0	0
2.1	Собственные средства местного бюджета	207652,00	207652,00	0	0	0
2.2	Инициативные платежи физических лиц	80600,00	80600,00	0	0	0
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	20000,00	20000,00	0	0	0
Всего		3303874,45	3303874,45	0	0	0

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Колчин Виталий Юрьевич	предоставление техники: трактор с навесным устройством МТЗ-82, автомобиль ЗИЛ-130	шт.	3	Суммарно не оценивалось

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Володкевич Андрей Юрьевич	спил и уборка с территории старых деревьев и кустарников	выпилено 12 единиц на территории 300м ² , проведена санитарная очистка деревьев и кустарников
		сбор, погрузка, вывоз, разгрузка мусора	собрано и вывезено 6 машин мусора
2	Варакин Антон Викторович	спил и уборка с территории старых деревьев и кустарников	выпилено 12 единиц на территории 300м ² , проведена санитарная очистка деревьев и кустарников
		сбор, погрузка, вывоз, разгрузка мусора	собрано и вывезено 6 машин мусора

3	Касаткин Дмитрий Васильевич	спил и уборка с территории старых деревьев и кустарников	выпилено 12 единиц на территории 300м ² , проведена санитарная очистка деревьев и кустарников
		сбор, погрузка, вывоз, разгрузка мусора	собрано и вывезено 6 машин мусора
4	Волнянко Алексей Иванович	спил и уборка с территории старых деревьев и кустарников	выпилено 12 единиц на территории 300м ² , проведена санитарная очистка деревьев и кустарников
		сбор, погрузка, вывоз, разгрузка мусора	собрано и вывезено 6 машин мусора

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

- 1) силами жителей на субботнике расчищена территория от старых кустарников, деревьев, вывезен мусор;
- 2) тротуарной плиткой замощена входная зона, территория по периметру Детской школы искусств;
- 3) установлено 4 скамейки, 4 урны, 2 вазона, 6 фонарей уличного освещения, арт-объект буквы ДШИ;
- 4) установлена велопарковка.

Реализация инициативного проекта позволила создать новый визуальный образ территории школы, уютное и комфортное пространство с наличием условий для развития творческого мышления и эстетического восприятия окружающего мира детьми и их родителями. Комфортное пространство прилегающей к школе территории увеличило места для отдыха и общения и будет способствовать росту числа мероприятий на открытом воздухе.

Глава Администрации Большеуковского муниципального района Омской области:

04 ноября 2024 года




(подпись)

С.Н. Казначеев
(инициалы, фамилия)